

چک لیست نظارت معماری آسانسور

ردیف	عنوان فعالیت	مقادیر	نحوه اجرا			توضیحات
			ناقص	نشده	شده	
۱	جانمایی آسانسور مطابق با نقشه های مصوب					
۲	فاصله حداکثر ۴۰متر درب ورودی ساختمان تا درب آسانسور					
۳	عمق راهروی مقابل ورودی کابین آسانسور					
۴	رعایت مقررات آکوستیکی (تمهیدات مربوط به نوفه)					
۵	تداخل درب ورودی آسانسور با در ورودی های دیگر					
۶	چاه آسانسور					
۷	تناسب ابعاد چاه آسانسور با ظرفیت کابین نوع درب و سرعت آسانسور					
۸	قرارگیری وزنه تعادل و کابین در یک چاه					
۹	حداقل ارتفاع کف آخرین توقف تا زیر سقف موتورخانه					
۱۰	حداقل مساحت کابین					
۱۱	ارتفاع چاهک					
۱۲	عایق بندی چاهک در برابر نفوذ رطوبت					
۱۳	عدم نصب و عبور هرگونه لوله کابل سیم و تجهیزات مربوط به دیگر تاسیسات ساختمان از درون چاه					
۱۴	استفاده از مصالح با قابلیت تحمل آتش تا بیش از یک ساعت در دیواره ها و تیغه های پوشاننده چاه					
۱۵	شیشه ها در دیواره های چاه از نوع لمینت شده با ابعاد استاندارد					
۱۶	پوشاندن برجستگی های سطح داخلی دیواره های چاه آسانسور با زاویه ۶۰درجه نسبت به افق (در سمت ورودی های کابین)					
۱۷	فاقد خلل و فرج بودن سطح داخلی دیواره های چاه					
۱۸	سفید کاری سطح داخلی دیواره های داخلی چاه					

۱۹	محافظة و جلوگیری از پوشیده شدن یا آغشته شدن پیچ و مهره های مربوط به پشت بندهای ریل ها و براکت ها با مصالح ساختمانی هنگام سیمان کاری دیواره ها				
۲۰	نصب درب های آسانسور بر اساس خط کف طبقات (پایاده سازی خط کف توسط سنگ کار)				
۲۱	سنگ کاری دور درب های آسانسور پس از نصب درب ها				
۲۲	نصب جعبه کلید احضار از نوع توکار در ارتفاع ۱۱۰ سانتی متری از کف				
۲۳	تمام شده هنگام سنگ کاری				
۲۴	ابعاد موتورخانه				
۲۵	حداقل فضای باز درب جلوی تابلوی کنترل آسانسور (۷۰۰ میلی متر)				
۲۶	حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات ثابت (۴۰۰ میلی متر)				
۲۷	حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات در حال چرخش (۵۰۰ میلی متر)				
۲۸	حداقل ارتفاع موتورخانه در نواحی تردد و دسترسی (۲۰۰۰ میلی متر)				
۲۹	حداقل ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش تا زیر سقف موتورخانه (۳۰۰ میلی متر)				
۳۰	حداقل سطح کاری اطراف تجهیزات چرخنده (۵۰۰ در ۶۰۰ میلی متر)				
۳۱	حداقل ابعاد باز شوی در موتورخانه (عرض ۹۰۰ و ارتفاع ۲۰۰۰ میلی متر)				
۳۲	در موتورخانه از نوع بیرون باز شو				
۳۳	اقدامات پیش از نصب کابین				
۳۴	عدم نصب درب آسانسور اولین توقف (همکف یا هر تراز دیگری که کابین آسانسور تحویل داده شده است) تا اتمام جایگذاری کابین در چاه				
۳۵	تمیز و یک دست کردن چاه از گرد و غبار و نخاله های حاصل از سیمانکاری				
۳۶	کندن و جمع آوری کلیه نوارهای پلاستیکی دور ریل ها				
۳۷	شستشوی ریل های آسانسور با گازوئیل				
۳۸	جمع آوری کلیه تخته های قالب بندی دال سقف				